

| Název akce | Termín předání stavby | Předpokládané dokončení realizace stavby. |
|---|-----------------------|---|
| II/227 a II/221 Kněžves - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce I. + II. ETAPA | 1.11.2021 | dle SoD do 5.12.2022 (dojde k prodloužení díky kanalizaci ve Svojetíně a v rámci I. etapy vedené jako objízdná trasa dvou nesouvisejících akcí) |
| Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - II. etapa | 23.8.2021 | dle SoD do 22.4.2023 (mělo by být hotovo dříve cca 11/2022) |
| II/118 Kladno, oprava mostu ev. Č. 118-042 přes Huťskou ulici | | “ předání staveniště odhadem přelom 10/11 2022 |
| II/611 x II/329 Poděbrady- Přední Lhota | 31.1.2022 | 11.8.2022 (zhotovitel v prodloužení) |
| III/11434 Neveklov – křižovatka s III/11454 | 18.7.2022 | 17.3.2023 |
| II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek | 25.11.2021 | 25.11.2023 |
| II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - etapa I. - část obchvat Zápy | 2. 3. 2020 | 05 / 2023, prodlouženo kvůli přeložkám plynu, možná bude zprůjezdněno na zimu a úplné dokončení 04/2023 |
| II/272 Litol, rekonstrukce | 25. 8. 2020 | 24. 10. 2022, naše část již hotová a průjezdná |
| II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce | 11. 10. 2021 | 30.01.2023 bude prodlouženo o zimní přestávku |

| | | |
|---|---|---|
| II/330 Poříčany – D11 | 2. 8. 2022 | předpoklad ukončení letošních prací cca 15. 11., v roce 2023 lze dle harmonogramu předpokládat, že poběží cca do 15. 5. Podrobnější předpoklad bude sdělen na příštím KD. |
| II/116, III/1164 a III/1164a - průtah obcí Hýskov | 11.7.2022 | 31.8.2023 |
| II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa | 6.6.2022 | 5.11.2022 |
| III/00715 - D7 - Číčovice - III/00722 (III/00715, III/00722, III/00723, III/24010 - I. etapa 7,722 - 10,050) | 5.9.2022 | 5.12.2022 |
| III/00711 Makotřasy | Bezpečnostní opatření“ ke dni 14.9.2022 | |
| II/335 Stříbrná Skalice, průtah | 23.3.2021 | 30.9.2022 (potažmo 30.6.2023 část s přeložkou ČEZ) |
| II/273 Nebužely – Mšeno | 11.4.2022 | 31.09.2022 (předpoklad, termín má zhotovitel až do prosince dle SoD) |
| II/272 Chotětov – Bezno | 1.9.2022 | 30.6. 2023 (termín dokončení s ohledem na koordinaci s výstavbou vodovodu VaK Mladá Boleslav |
| III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-1 a III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-2 | 4.10.2021 | 30.9.2022 |
| II/245 Mochov, most ev.č.245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov | 15.11.2021 | 4.12.2022 |
| II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I. Etapa + II. etapa | 27.08.2020 | zprovozněno |
| III/1096 a III/6031, rekonstrukce silnice | 24. 09. 2021 | 25.9.2022 |

| | | |
|---|--------------|--|
| II/110 Sázava most ev.č. 110-008 | 6. 12. 2021 | 04/2024 |
| II/101 Dolní Břežany – Zbraslav havárie | 07. 03. 2022 | 06.12.2022 |
| II/329 Plaňany – Radim | 28.03.2022 | 28.9.2022 |
| II/610 Stará Boleslav, OK Boleslavská | 22. 11. 2021 | 18.10.2022 |
| II/331 Stará Boleslav, obchvat | 03.08.2021 | 15.12.2022 |
| III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos | 17.03.2022 | 31.10.2022 |
| Rekonstrukce silnic III/0083 a III/0084 v k.ú. Sedlec u Líbeznic | 16.09.2022 | předpoklad dokončení po zimní technologické přestávce je 16.09.2022 |
| II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I. etapa + II. etapa | 27.8.2020 | I. etapa (prodloužení do 31.12.2020) II. etapa(N.P.M. 21.9.2018 - město zajistilo prodloužení) |
| II/102 hr. hl. m. Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, Etapa I. | 15.3.2019 | 1.2.2023 |
| II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, Etapa II. | 30.03.2020 | 01.06.2023 |
| II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy | 14.9.2021 | 14.06.2023 |
| III/1103 Benešov, Černoleská-Mariánovice | 1.11.2022 | 12/22 |
| II/102 hr. okr. Praha západ – kř. s II/114 | 19.9.2022 | 12/22 |
| III/12138 Křenovičky – kř. s MK Chotětice | 10/22 | 11/22 |
| III/13202 Tomice – Brzotice | 10/22 | 11/22 |
| III/11214 Malovice | 10/22 | 11/22 |
| III/3347 Bylany-škody po zimě | 19.9.2022 | 15.10.2022 |
| III/33834 Klucké Chvalovice-škody po zimě | 5.9.2022 | 30.9.2022 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| III/33513 křiž. II/335 – III/33512 Ostašov-škody po zimě | 19.9.2022 | 31.10.2022 |
| III/33016 Křečkov-škody po zimě | 19.9.2022 | 31.10.2022 |
| III/33350 Miskovice- Mezholezy -škody po zimě | 19.9.2022 | 31.10.2022 |
| II/330 Zvěřínek-Nymburk škody po zimě | 10.10.2022 | 31.10.2022 |
| III/33324 křiž I/12 Krymlov škody po zimě | 8.9.2022 | 31.10.2022 |
| III/12554 Malá Vysoká škody po zimě | 5.10.2022 | 15.10.2022 |
| III/32912 Sokoleč-škody po zimě | 20.9.2022 | 30.9.2022 |
| II/113 Struhařov-Zvánovice škody po zimě | 19.9.2022 | 15.10.2022 |
| III/33312 Říčany- Kolovratská SOKP | 10.10.2022 | 15.11.2022 |
| II/101 Modletice –D1 SOKP | 15.10.2022 | 30.11.2022 |
| III/3272 Hlízov | 4.7.2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| III/27954 Seletice, svah | 12.9.2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| III/3245 MK, ul. Dymokurská | 12.9.2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| III/33810 Podhořany – hr. kraje | Druhá půlka září | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská, zklidnění dopravy | 3.10.2022 | 7 měsíců od předání staveniště |
| III/32926 Bobnice, úprava křižovatky | Přelom 09 – 10/2022 | 4 měsíce od předání staveniště |
| II/322 Lžovice – Tři Dvory | Jaro 2023 | 6 týdnů od předání staveniště |
| III/33721 Močovice | Předpoklad 11/2022 | 9 měsíců od předání staveniště |
| Čáslav – I/38 Obchvat Čáslav – mosty, oprava objízdné trasy - II. etapa | Předpoklad 10/2022 | 12 týdnů od předání staveniště |
| II/328 Sloveč – Kněžice | 11/2022 | Do 5 měsíců od předání staveniště |
| II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv | 20.09.2021 | Stavba přerušena pro havárii zemního tělesa silnice II/116 |

| | | |
|--|---|---|
| II/105 Jílové, Kabáty, opěrné zdi | 12.11.2021 | do konce roku 2022 |
| II/240 a II/101, Přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa, záchranný archeologický výzkum | 09.11.2020 | 9.11.2023 |
| II/201 Hřebečnický, oprava propustku | Soutěží se, předpoklad zahájení do 2 měsíců | dokončení v letošním roce |
| III/24011-III/24010-Kozinec-III/24015 | Zahájení 26.9.2022 | dokončení 26.11.2022 |
| II/116 před obcí Karlštejn – havárie zemního tělesa | Soutěží se, předpoklad zahájení do 2 měsíců | realizace v letošním roce |
| III/24010 - II/240-Velké Přílepy-Otvovice-II/101 a III/24015 - II/240-Trněný Újezd-III/00723 | Dokončuje se VŘ, před podpisem smlouvy, předpoklad zahájení do 1 měsíce | realizace v letošním roce |
| III/11515 Dolní Roblín, nestabilní skalní masiv | Soutěží se, předpoklad zahájení do 2 měsíců | realizace v letošním roce |
| III/23922 Dolín, nestabilní svah | Soutěží se, předpoklad zahájení do 2 měsíců | realizace v letošním roce |
| II/201 Višňová - Nezabudice, nestabilní skalní masiv - nejnutnější zabezpečovací práce | Soutěží se, předpoklad zahájení do 2 měsíců | realizace v letošním roce |
| Hřebeč, centrální křižovatka | Dokončuje se VŘ, před podpisem smlouvy, předpoklad zahájení do 1 měsíce | realizace v letošním roce |
| III/11526, III/11526a Nesvačily | Dokončuje se VŘ, před podpisem smlouvy, předpoklad zahájení do 1 měsíce | dokončení do 1 měsíce od předání staveniště |
| III/22940 Kroučová | Dokončuje se VŘ, před podpisem smlouvy, předpoklad zahájení do 1 měsíce | dokončení do 1 měsíce od předání staveniště |
| III/23512 Bzová - Točnick | Dokončuje se VŘ, před podpisem smlouvy, předpoklad zahájení do 1 měsíce | dokončení do 1 měsíce od předání staveniště |
| III/00711 Makotřasy, bezpečnostní opatření | 14.9.2022 | 13.11.2022 |

| | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| III/00715 - D7 - Čičovice - III/00722 (III/00715, III/00722, III/00723, III/24010 - I. etapa 7,722 - 10,050 | 5.9.2022 | 5.12.2022 |
| II/116, III/1164 a III/1164a - průtah obcí Hýskov | 11.7.2022 | 31.8.2023 |
| II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa | 6.6.2022 | 6.11.2022 |
| III/01013 Strašnov | 05.09.2022 | do 31.10.2022 |
| III/0107 - II/610 – Jenštejn – hr.hl.m.Praha (III/0107 Radonice, km 2,264 - 2,624) | 02.09.2022 | do 14.10.2022 |
| III/0108 - Radonice – hr.hl.m.Praha | 02.09.2022 | do 14.10.2022 |
| III/25928 Ledce | Předpoklad 19.9.2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| III/33310 hr.hl.m.Praha - Šestajovice - Dřevčice - II/610 (III/33310 Svěmyslice - Dřevčice, km 6,400-8,050) | Předpoklad 09/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| II/240 – hr.hl.m. Praha – II/101 (II/240 Kralupy n.Vlt. směr Tursko, km 12,802- 14,620) | Předpoklad 09/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| III/24424, III/2752 Kostelní Hlavno | Předpoklad 09/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| III/24018 III/24017 – Dolany ul. Kout (III/24018 Dolany, km 0,000 – 1,750) | Předpoklad 10/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| II/522 Postřižín – Chlumín – II/101 (II/522 Netřeba, km 5,373 – 7,360) | Předpoklad 09/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| II/522 Postřižín - Chlumín - II/101 (II/522 Kopeč - Netřeba, km 4,130 - 5,373) | Předpoklad 09/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| II/101 D1 - D7 (II/101 Kostelec n. L. - Brandýs n. L., km 100,410 - 104,040) | Předpoklad 09/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| III/27514 Týnec – kř. III/27515 | Předpoklad 09/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| III/2792 Sezemice – hranice kraje LB (III/2792 Sezemice, 0,042-1,512 km) | Předpoklad 09/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| III/2731 Velký Borek – Mělnická Vrutice | Předpoklad 09/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| II/280 Lhotky, zvýšení bezpečnosti | Předpoklad 09-10/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| III/2367, most ev. č. 2367 – 2 přes potok za obcí Nový Jáchymov | 07/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2022 |
| III/23726 Kokovice, most ev.č. 23726-1 přes výtok z rybníka | 09/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12.2022 |
| III/27225a Strenice, most ev.č. 27225a-1 přes potok v obci Strenice | 07/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2022 |
| II/237 Hořešovice, most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec | 09/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 05/2023 |
| II/334 Přestavlky, most ev.č. 334-011 | 07/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2022 |
| III/23638 Byseň, rekonstrukce mostu ev.č. 23638-4 přes strouhu | 07/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2022 |
| III/32922 Netřebice, most ev.č. 32922-1 přes Velenický potok za obcí Netřebice | 08/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2022 |
| III/12512, Most ev.č. 12512-1 přes potok v obci Pavlovice | 09/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 06/2023 |
| 2725 Kostomlaty, most ev.č. 2725-4 | 06/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 11/2022 |
| III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 A 11220-2 | Předpoklad 10/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 07/2023 |
| III/3378 Maxovna, most ev.č. 3378-2 | 07/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2022 |
| III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev.č. 2016-2 přes potok Loděnice | 08/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2022 |
| III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku | 07/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| III/33826 Adamov, most ev.č. 33826-1 | 06/2022 | Předpoklad zprovoznění do 12/2022 |
| III/0081 Kozomín, most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín - Úžice | Předpoklad 09-10/2022 | Předpoklad zprovoznění do 06/2023 |
| II/243 Líbeznice, most ev.č. 243-007 přes potok v obci Líbeznice | 10/2022 | Předpoklad zprovoznění do 06/2023 |
| II/503 Nymburk, most ev.č. 503-001 přes ČD | 04/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2022 |
| II/268 Klášter-Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou | Předpoklad 11/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 05/2024 |
| II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe v Kolíně | 04/2021 | Předpoklad zprovoznění mostu v plné šířce do 31.10.2022 |
| II/102 Chotilsko, most ev.č. 102-019 | 03/2022 | 08.09.2022 |
| II/322 Týnec nad Labem, most přes Labe ev.č. 322-005, žlutý FIDIC | Část. uzavírka předpoklad od 03/2023 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2023 |
| III/11619 Karlštejn, MOST ev. č. 11620 - 1 | 12/2021 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2022 |
| III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4 | 12/2021 | Předpoklad zprovoznění mostu do 11/2022 |
| Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - II/322 Týnec n.L., most ev.č. 322-006 přes místní komunikaci za Týncem nad Labem | Předpoklad 10/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 05/2023 |
| II/201 Běleč, rekonstrukce mostu ev.č. 201-004 přes potok Vůznice | 07/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2022 |
| III/11456 Tvoršovice, most ev.č. 11456-1 přes potok v obci Tvoršovice | 08/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 06/2023 |
| III/11519 Svinaře, most ev. č. 11519 – 1 přes Svinařský potok u Svinař | Předpoklad 11/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 08/2023 |
| III/1014 Strančice, most přes železniční trať ev.č.1014-3 | Předpoklad 12/2022, uzavírka mostu od 03/2023 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2023 |

| | | |
|---|---|--|
| II/332 Zbožíčko, most ev.č. 332-003 | 08/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 04/2023 |
| III/1096 Javorník, most ev.č. 1096-3 přes potok v obci Javorník | 07/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 12/2022 |
| II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004 | Předpoklad přeložek IS na lávku od 10/2022 | Předpoklad zprovoznění mostu do 10/2023 |
| III/2722 Semice, rekonstrukce | 10/2022 | Do 9 měsíců od předání staveniště |